

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO****CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBJETO: INFRAESTRUTURA EM ÁREA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	executado		à executar				TOTAL
		Decorridos: - Conveniados: 1095 dias; - Expirados: 574 dias; - Total: 1679 dias.	60 dias	120 dias	180 dias	240 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0	Placa de identificação para obra	100% R\$ 7.792,01					R\$ 7.792,01	
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.1	RUA DOS JACARANDÁS	100% R\$ 182.190,47					R\$ 182.190,47	
2.2	RUA DAS ARARAS	100% R\$ 99.192,60					R\$ 99.192,60	
2.3	RUA DOS TUCANOS	100% R\$ 143.398,11					R\$ 143.398,11	
2.4	RUA ADUTORA	100% R\$ 138.397,04					R\$ 138.397,04	
2.5	RUA DAS FIGUEIRAS	100% R\$ 60.900,15					R\$ 60.900,15	
2.6	RUA TUFIC EL HABR	100% R\$ 16.892,48					R\$ 16.892,48	
2.7	RUA FRANCISCO VERONEZE	100% R\$ 55.533,62					R\$ 55.533,62	
2.8	RUA SPERIDIOLE ANTÔNIO CARRARA	100% R\$ 333.349,13					R\$ 333.349,13	
2.9	RUA AMARO RAMOS	100% R\$ 128.032,61					R\$ 128.032,61	
2.10	RUA ANNA BANDINI MAZZIERO	100% R\$ 30.880,76					R\$ 30.880,76	
2.11	RUA AMÉLIO SCARANELLO PIRES	100% R\$ 171.191,47					R\$ 171.191,47	
2.12	PISTA DE COOPER	100% R\$ 55.208,88					R\$ 55.208,88	
TOTAL SERVIÇOS		R\$ 1.422.959,33						
3.0	ADITIVO							
3.1	RUA AMÉLIO SCARANELLO PIRES		100% R\$ 37.537,55				R\$ 37.537,55	
3.2	RUA OSVALDO MARIA BARBOZA			100% R\$ 59.778,36			R\$ 59.778,36	
3.3	RUA DAS PAINEIRAS		100% R\$ 13.974,65				R\$ 13.974,65	
3.4	AV. CELINA FALCÃO DE ANDRADE		18% R\$ 45.000,00	18% R\$ 45.000,00	64% R\$ 157.990,73		R\$ 247.990,73	
3.5	ALBANO BISPO DOS SANTOS					100% R\$ 104.551,92	R\$ 104.551,92	
TOTAL DE SERVIÇOS		R\$ -	R\$ 96.512,20	R\$ 104.778,36	R\$ 157.990,73	R\$ 104.551,92	R\$ 463.833,21	
TOTAL GERAL		R\$ 1.422.959,33	R\$ 96.512,20	R\$ 104.778,36	R\$ 157.990,73	R\$ 104.551,92	R\$ 1.886.792,54	

Águas de São Pedro, 08 de junho de 2020.

FABIO ANTONIO BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP - 5069731435
GESTOR TÉCNICO